

Протокол

заседания общественной комиссии по обеспечению реализации приоритетного проекта
«Формирование комфортной городской среды» на территории Кондопожского
городского поселения

Место проведения: Администрация Кондопожского муниципального района,
пл. Ленина 1, каб.53

Дата проведения: 3 ноября 2022 года

Время проведения: 15 часов 00 минут

Председательствовал:

Скрябин Е.В. - Первый заместитель главы Администрации
Кондопожского муниципального района, председатель
общественной комиссии.

Присутствовали члены комиссии:

- Вагизова М.Ю. - Заместитель начальника управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации Кондопожского муниципального района;
- Спиридонова А.В. - Главный специалист МКУ «Управление по обеспечению деятельности Администрации»;
- Геников М.В. - Депутат Совета Кондопожского городского поселения;
- Меньшакова Т.Б. - Руководитель Кондопожского представительства АО «ТНС энерго Карелия», представитель населения Кондопожского городского поселения;
- Бердникова Л.Е. - Главный инженер ООО «Кондопожское ДРСУ»;
- Мешкова О.Б. - Член Совета неправительственных организаций Кондопожского муниципального района;
- Кононов А.Г. - Представитель политической партии «Единая Россия», депутат Совета Кондопожского муниципального района;
- Погодин А.А. - Эксперт Регионального отделения ОНФ в Республике Карелия;
- Марков О.А. - Заместитель начальника Кондопожского ЭСУ АО «ПСК»;
- Шарапова В.Ю. - Эксперт Регионального отделения ОНФ в Республике Карелия;
- Дерибин Д.С. - Депутат Совета Кондопожского городского поселения;

- Макевнин Д.С. - Главный инженер Кондопожского муниципального многоотраслевого предприятия жилищно-коммунального хозяйства;
- Куракин В.В. - Мастер участка по благоустройству АО «Кондопожский ЦБК»;
- Ларькин В.А. - Представитель ОГИБДД ОМВД России по Кондопожскому району;
- Дорошин М.В. - Представитель ОНДПР Кондопожского района УНДПР ГУ МЧС России по Республике Карелия.

Повестка дня:

1. Рассмотрение вопроса о недобросовестном отношении подрядчика ООО «Спортстройторг» при исполнении двух муниципальных контрактов: 1. Муниципальный контракт № 0106300004522000010-01 на выполнение работ по благоустройству общественной территории «г.Кондопога, Сквер на пр. Калинина (4 этап)»; 2. Муниципальный контракт № 0106300004522000011-01 на выполнение работ по благоустройству общественной территории «г. Кондопога, Сквер Пионеров на ул. Пролетарской (2 этап)» (далее — МК) в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории Кондопожского городского поселения в 2022 году.

По первому вопросу повестки дня слушали:

Вагизову М.Ю. – и.о. начальника управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации Кондопожского муниципального района.

Вагизова М.Ю.:

ООО «Спортстройторг» при исполнении двух муниципальных контрактов зарекомендовал себя, как недобросовестных подрядчик. В течение летнего периода часть подготовительных работ подрядчиком ООО «Спортстройторг» по МК № 0106300004522000010-01 и МК № 0106300004522000011-01 – были выполнены. Администрацией Кондопожского муниципального района (далее – Администрация) неоднократно выставлялись претензии по нарушению подрядчиком сроков выполнения работ. Однако, по состоянию на 3 ноября т.г. подрядчик так и не приступил к работам, материалы не поставил.

С учетом изложенного предлагаю рекомендовать Администрации с учетом действующего федерального законодательства в сфере закупок расторгнуть в одностороннем порядке оба МК с подрядчиком ООО «Спортстройторг»:

1. Муниципальный контракт № 0106300004522000010-01 на выполнение работ по благоустройству общественной территории «г.Кондопога, Сквер на пр. Калинина (4 этап)»;

2. Муниципальный контракт № 0106300004522000011-01 на выполнение работ по благоустройству общественной территории «г. Кондопога, Сквер Пионеров на ул. Пролетарской (2 этап)».

Одновременно, в связи с существенным снижением цены МК (37%) ООО «Спортстройторг» в ходе проведения электронного аукциона, в настоящее время отсутствует возможность реализовать работы в ранее запланированном объеме. Предлагается из запланированных к реализации в 2022 году видов работ исключить работы по укладке тротуарной плитки в Сквере Пионеров.

Кроме того, до завершения процедуры расторжения МК, заключение Администрацией новых контрактов не представляется возможным по причине отсутствия лимитов.

Решили:

Рекомендовать Администрации расторгнуть оба Муниципальных контракта с подрядчиком «Спортстройторг»: 1. Муниципальный контракт № 0106300004522000010-01 на выполнение работ по благоустройству общественной территории «г.Кондопога, Сквер на пр. Калинина (4 этап)»; 2. Муниципальный контракт № 0106300004522000011-01 на выполнение работ по благоустройству общественной территории «г. Кондопога, Сквер Пионеров на ул. Пролетарской (2 этап)».

Согласовать исключение из планируемых в 2022 году видов работ укладку тротуарной плитки в Сквере Пионеров при условии реализации этого мероприятия в 2023 году Администрацией за счет средств местного бюджета.

Голосовали: «за» - 16 чел., «против» - 0 чел., «воздержались» - 0 чел.

Решение принято.

2. Рассмотрение вопроса об обращении в Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия с просьбой дальнейшей реализации проектов, в объеме предоставляемой субсидии из бюджета Республики Карелия, на республиканском уровне.

По второму вопросу повестки дня слушали:

Вагизову М.Ю. – и.о. начальника управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации Кондопожского муниципального района.

Вагизова М.Ю.:

Учитывая невозможность дальнейшей реализации проектов Администрацией и в целях достижения показателей и результата федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» необходимо обратиться в Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия с просьбой об изъятии неосвоенной Администрацией субсидии на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды на 2022 год в размере 1 742 249,56 рублей и реализации проектов в объеме изымаемой субсидии на республиканском уровне.

Решили:

Рекомендовать Администрации направить обращение в адрес Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия с просьбой об изъятии неосвоенной Администрацией субсидии на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды на 2022 год в размере

1 742 249,56 рублей и реализации проектов в объеме изымаемой субсидии на республиканском уровне.

Голосовали: «за» - 16 чел., «против» - 0 чел., «воздержались» - 0 чел.

Решение принято.

Председательствующий

Секретарь общественной комиссии



Е.В. Скрыбин



А.В. Спиридонова